

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thị xã Tống Thanh Bình tại Hội nghị thông qua tiến độ và khắc phục các tồn tại trong thực hiện dự án nạo vét sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn**

Ngày 01/3/2017, Phó Chủ UBND Thị xã Tống Thanh Bình chủ trì Hội nghị thông qua tiến độ và khắc phục các tồn tại trong thực hiện dự án nạo vét sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn. Tham dự Hội nghị có Trưởng các phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Đại diện lãnh đạo Công an Thị xã; Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn; Đại diện Công ty CP sản xuất và thương mại Lam Sơn và Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Anh Cường.

Sau khi nghe Đơn vị thi công và Ban giám sát Thị xã báo cáo tiến độ thi công công trình nạo vét sông Tam Điệp của Thị xã, những tồn tại trong thi công, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Tống Thanh Bình kết luận như sau:

#### **1. Các tồn tại, nguyên nhân tồn tại trong quá trình thực hiện công trình nạo vét sông Tam Điệp:**

##### **1.1. Tồn tại:**

- Nạo vét có điểm chưa đúng với phương án được duyệt;
- Xe vận chuyển đất vẫn còn hiện tượng không phủ bạt, chở quá thành xe;
- Thời điểm vận chuyển có lúc chưa hợp lý;
- Chưa thực hiện cấm biển báo khu vực thi công, hồ thu nước...

##### **1.2. Nguyên nhân:**

- Đơn vị thi công: Trong quá trình thi công và vận chuyển chưa tuân thủ nghiêm các quy định trong phương án thi công và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông được duyệt

- Các thành viên Ban giám sát công trình: chưa thực hiện hết chức năng quản lý công trình, các phòng ban, UBND các xã phường và Công an thị xã chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến thi công dự án nói trên.

#### **2. Để khắc phục tồn tại trên và thực hiện thi công công trình đúng hạn được UBND Tỉnh quy định đến 30/12/2018 phải xong; Phó Chủ tịch UBND Thị xã Tống Thanh Bình giao nhiệm vụ:**

**2.1. Đối với 2 đơn vị thi công:** Tổ chức thi công, vận chuyển đất đúng các quy định theo thiết kế, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, trở xe không vượt tải trọng cho phép; thời hạn xong trước 30/11/2018. Cụ thể như sau:

a. Công ty CP sản xuất và thương mại Lam Sơn:

- Tổng chiều dài nạo vét là 3,2 km đến nay mới hoàn thành được 1 km
- Yêu cầu đơn vị đến 30/4 xong đoạn đang thi công có chiều dài 700m
- Đắp đường công vụ chỉ được đắp và tồn tại từ tháng 11 năm 2017 đến 30 tháng 4 năm 2018 phải tháo dỡ để tiêu lũ kịp thời.
- Thời gian nạo vét xong toàn bộ tuyến chậm nhất đến ngày 30/11/2018.

*b. Công ty Anh Cường:*

- Tổng chiều dài nạo vét là 4 km đến nay mới hoàn thành được 400 m
- Yêu cầu đơn vị đến 30/4/ xong đoạn đang thi công có chiều dài 800m.
- Đến ngày 30/12/2017 hoàn thiện nạo vét đến đoạn cầu Cồ Đàm, đoạn nạo vét còn lại đến ngày 30/11/2018 phải thi công xong (đến chợ Bìm Sơn).

*c. Nhiệm vụ thời gian tới:*

- Yêu cầu các đơn vị thi công phải tuân thủ đúng tiến độ thi công; biện pháp thi công như phương án đã được phê duyệt.

- Các đơn vị thi công phối hợp với Ban giám sát nghiệm thu toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2018 và bàn giao cho UBND Thị xã trước ngày 31/12/2018.

- Về tải trọng xe: Yêu cầu các đơn vị thi công dùng xe đúng tải trọng đi trên đường đô thị; đoạn qua cầu Hà Lan, các đơn vị thi công chỉ được sử dụng xe có tải trọng tối đa 8 tấn.

- Các đơn vị thi công phải có biện pháp thi công dẫn dòng để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Các đơn vị thi công phải làm biển báo thi công, biển báo thu nước; xe vận chuyển phải phủ bạt kín và không chở đất cao quá thành xe.

- Yêu cầu các đơn vị thi công khi vận chuyển phải tránh đi vào các giờ cao điểm; các ngày Lễ, Tết yêu cầu dùng vận chuyển để đảm bảo môi trường và an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn Thị xã.

- Các đơn vị thi công phải tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên tưới nước, dọn dẹp đất dơi vãi trên đường.

- Các đơn vị thi công nộp tiền bảo lãnh tại ngân hàng với số tiền mỗi đơn vị là 200 triệu VNĐ trước 15/4/2017 để nâng cáo trách nhiệm của đơn vị.

**2.2. Các thành viên Ban giám sát công trình nạo vét sông Tam Điệp:**

*a. Công an thị xã Bìm Sơn:*

- Phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và vận chuyển; cam kết phủ bạt kín và không chở quá tải và cao quá thành xe theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị thu mua vật liệu ký cam kết không nhập vật liệu đối với xe vận chuyển không che phủ bạt và chở quá thành xe.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ phải xử lý nghiêm nếu đơn vị thi công vi phạm các quy định trong vận chuyển.

*b. Phòng Tài nguyên và Môi trường:*

- Kiểm tra, giám sát các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công; các phế thải bùn, cát... rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

- Phối hợp với Đội Ma túy, kinh tế và môi trường Công an thị xã Bim Sơn kịp thời xử lý các vi phạm về môi trường trong quá trình thi công của đơn vị thi công.

*c. Phòng Quản lý đô thị:*

Quản lý các công trình hạ tầng đô thị, quản lý phương tiện vận tải và kỹ thuật công trình.

*d. Phòng Kinh tế- Trưởng ban giám sát công trình:*

- Chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động của Ban giám sát và hoạt động của các đơn vị thi công đảm bảo đúng phương án được duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công cam kết bảo vệ môi trường, cam kết vận chuyển xe đúng tải trọng, đúng quy định của Nhà nước.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất biên bản nộp và các nguyên tắc sử dụng tiền bảo lãnh; đôn đốc 2 đơn vị nộp tiền bảo lãnh vào ngân hàng trước ngày 15/4/2017.

*e. Chi nhánh Thủy lợi Bim Sơn:*

Bám sát hiện trường, yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo đúng phương án được duyệt; đồng thời bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi xung quanh khu vực thi công, chỉ đạo đơn vị thi công có giải pháp đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

*g. UBND các xã phường có liên quan- thành viên ban giám sát:*

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước những vấn đề liên quan đến thi công công trình, vận chuyển đất..vv; thực hiện nhiệm vụ ban giám sát giao.

*h. Đội kiểm tra quy tắc đô thị:*

Thường xuyên kiểm tra, phối hợp với Công an thị xã xử lý nghiêm các xe trở đất quá tải quá khổ, không tre bạt...làm rơi vãi đất không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Văn phòng HĐND&UBND Thị xã thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thị xã Tổng Thanh Bình về tiến độ và khắc phục các tồn tại trong thực hiện dự án nạo vét sông Tam Điệp, thị xã Bim Sơn để các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND Thị xã (để b/c);
- Công an thị xã Bim Sơn;
- Trưởng các phòng: Kinh tế, TN&MT, QLĐT;
- Đội trưởng Đội KT QTĐT TX;
- Chi nhánh Thủy lợi Bim Sơn;
- UBND các phường, xã;
- Công ty CP SX và TM Lam Sơn;
- Công ty TNHH XD&DV TM Anh Cường;
- Các thành viên Tổ giám sát;
- Lưu: VT, KT.

(để t/h)



**Lại Thế Anh**