

**BÁO CÁO**  
**Việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2017**  
**của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa**

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện tính đến ngày 12-6-2017 với những nội dung sau:

**1. Kết quả thực hiện:**

**1.1. Về kết quả thực hiện Các dự án ưu tiên tập trung trong đợt cao điểm từ 15/3/2017 đến 15/5/2017 gồm 04 dự án:**

**1.1.1. Dự án Cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa. Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 1- Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa:**

- Tổng Diện tích cần GPMB: 82.088,7m<sup>2</sup>;
- Tổng số hộ gia đình và tổ chức ảnh hưởng: 237 (231 hộ + 6 tổ chức).

\* Kết quả thực hiện: Diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng: 81.826,4m<sup>2</sup>; Diện tích còn lại 262,3m<sup>2</sup> của 02 hộ gia đình ảnh hưởng thu hồi đất ở chưa thống nhất với phương án bồi thường về đất.

- Kế hoạch giải quyết: Giải quyết dứt điểm đối với 02 hộ gia đình còn lại và bàn giao đất cho chủ đầu tư xong trước 20/6/2017.

**1.1.2. Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa. Chủ đầu tư Ban An toàn giao thông- Bộ Giao thông vận tải:**

- Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng: 0,24ha.
- Diện tích đã thực hiện GPMB: 0,24ha.

**1.1.3. Dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. Chủ đầu tư Công ty cổ phần XL&VT Phục Hưng:**

- Tổng diện tích cần GPMB: 7,6ha.
- Diện tích đã thực hiện xong công tác GPMB: 7,6ha.

**1.1.4. Dự án Mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Ba Đình. Chủ đầu tư- UBND thị xã Bỉm Sơn:**

- Tổng diện tích cần GPMB: 0,71ha
- Diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng: 0,55ha;
- Diện tích còn lại chưa thực hiện giải phóng 0,16ha của 01 hộ gia đình ảnh hưởng;
- Kế hoạch giải quyết: Giải quyết dứt điểm đối với 01 hộ gia đình còn lại và bàn giao đất cho chủ đầu tư xong trước 20/6/2017.

(Có mẫu biểu kèm theo báo cáo)

## 1.2. Các dự án còn lại:


Đối với các dự án còn lại, căn cứ vào tình hình thực tế, những khó khăn vướng mắc, nguồn vốn và nhu cầu sử dụng đất của các dự án, UBND thị xã Bim Sơn cam kết tổ chức thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ.

## 2. Về thành lập, kiện toàn Hội đồng bồi thường GPMB các dự án

Hiện nay, tất cả các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thị xã Bim Sơn, UBND thị xã đã thành lập, kiện toàn lại Hội đồng bồi thường GPMB đảm bảo đúng, đầy đủ thành phần theo quy định, trong đó Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND thị xã đảm nhận.

## 3. Về Xây dựng tiến độ cụ thể chi tiết công tác GPMB các dự án:

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án, UBND thị xã đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB từng dự án xây dựng tiến độ cụ thể, chi tiết công tác GPMB các dự án, đảm bảo theo đúng quy định, tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần để giải quyết công việc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh để giải quyết các vấn đề khó khăn vượt thẩm quyền.

UBND thị xã Bim Sơn kính báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

### Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thanh Hóa (để b/c);
- Sở Tài Nguyên & MT (để b/c);
- Sở Tài chính (để b/c);
- Đoàn Kiểm tra số 7 theo QĐ số 4031/QĐ-UBND (báo cáo);
- Lưu: VT, TNMT.



**Bùi Huy Hùng**

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN



**Biểu số 2: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN TẬP TRUNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM**  
**(Sắp xếp thứ tự ưu tiên cần tập trung GPMB)**

*(Kèm theo Báo cáo số: 80 /BC-UBND ngày 13/6/2017 của UBND thị xã Bim Sơn)*

TT	Tên dự án	Tên chủ đầu tư	Tổng diện tích thực hiện GPMB (ha)	Diện tích đã thực hiện GPMB tính đến thời điểm báo cáo (ha)	Diện tích còn lại cần giải phóng (ha)	Tiến độ GPMB	Ghi chú
1	Cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bim Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa	Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa	8.2	8.18	0.02	Dự kiến hoàn thành 15/6/2017	
2	Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bim Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa	Ban ATGT- Bộ Giao thông vận tải	0.24	0.24	0		
3	Dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn;	Công ty cổ phần XLVT Phục Hưng	7.6	7.6	0		
4	Dự án mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh phường Ba Đình	UBND thị xã Bim Sơn	0.71	0.55	0.16	Dự kiến hoàn thành 20/6/2017	
	<b>Tổng</b>		<b>16.75</b>	<b>16.57</b>	<b>0.18</b>		