

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1360 /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2017

V/v báo cáo tình hình thực hiện các  
dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách  
và nguồn vốn có tính chất ngân sách  
đang triển khai thực hiện

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Văn bản số 2937/SKHĐT-TH ngày 10/7/2017 về việc rà soát báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn có tính chất ngân sách đang triển khai thực hiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi rà soát UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo theo biểu mẫu kèm theo.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.



**Bùi Huy Hùng**

Biểu mẫu: BÁO CÁO KẾ HOẠCH VỐN, CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH VÀ NGUỒN VỐN CÓ TÍNH CHẤT NGÂN SÁCH



Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Thời gian KC-HT theo hợp đồng kinh tế đã ký	Kế hoạch vốn đã được phê duyệt		Giải ngân		Số vốn còn dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Mô tả khái quát tình hình thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Đánh giá tiến độ dự án theo quy định (nhanh, chậm)	Phân tích đánh giá tình hình thực hiện		Đề xuất những biện pháp, giải pháp và kế hoạch để khác phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trong những tháng tiếp theo
			Lũy kế từ đầu dự án 2017	Lũy kế từ đầu dự án 2017	Lũy kế từ đầu dự án	Từ 01/01/2017 đến thời điểm báo cáo				TĐ: Số vốn KH năm 2017 đã giải ngân	Nêu rõ nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
	Tổng số		148,233	37,600	260,986	100,259	138,972					
I.	Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh		123,687	37,600	236,440	100,259	114,426					
a	Dự án chuyển tiếp		123,687	37,600	236,440	100,259	114,426					
1	Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu CN Bim Sơn	2007-2017	50,170	7,000	76,184	5,500	48,589	Hiện nay, đã hoàn thành cơ bản 98% công việc xây lắp. Đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giá và quyết toán	Tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo		Tiến độ lập và phê duyệt hồ sơ điều chỉnh giá các hợp đồng chậm	Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ điều chỉnh giá hợp đồng.
2	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	5/2014-12/2017	12,802	8,500	9,024	3,005	6,768	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cơ bản hoàn thành các tuyến chính, trạm xử lý nước thải, đang thực hiện các đường đầu nối và một số công tác hoàn trả; khối lượng ước đạt khoảng 98%;</li> <li>- Đối với phần bổ sung: Đang tổ chức thi công, khối lượng đạt khoảng 60%;</li> <li>- Đang lập dự án bổ sung các hạng mục sử dụng nguồn vốn dự của dự án theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số: 6421/UBND-KTTC ngày 08/6/2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch dự kiến.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình thời tiết biến động nhiều;</li> <li>- Do biến động tỉ giá nên còn dư nguồn vốn; đề nghị được bổ sung nên thời gian thực hiện kéo dài thêm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Năng lực tài chính, kinh nghiệm của các Nhà thầu còn hạn chế.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo quyết liệt để nhà thầu thực hiện đảm bảo tiến độ.</li> <li>- Đẩy nhanh tiến độ lập và đề nghị phê duyệt bổ sung sớm để hoàn thành đảm bảo tiến độ.</li> </ul>

