

Số: ~~726~~ /UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2017

V/v kiểm tra, làm rõ phản ánh báo
PhapluatPlus về dự án: cải tạo nâng
cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp
vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 4622/UBND-VX ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kiểm tra làm rõ, trả lời nội dung bài viết đăng trên báo Pháp luật (PhapluatPlus): “Dự án bãi rác Núi Voi có dấu hiệu thông thầu với doanh nghiệp chết yểu”. UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Về dự án xử lý bãi rác núi voi tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn:

- UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND, ngày 08/8/2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3140/QĐ-UBND, ngày 19/8/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án là 38.818 triệu đồng, trong đó phân kỳ đầu tư giai đoạn 1: 22.778 triệu đồng và giai đoạn 2: 16.040 triệu đồng; giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa làm chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

- Ngày 23/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa ban hành Quyết định số 698/QĐ-STNMT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 4: Xây dựng giai đoạn 1 của dự án và bảo hiểm xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Liên danh AE - Thịnh Toàn; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày, kể từ ngày chủ đầu tư dự án bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công;

- Ngày 27/2/2017, đại diện chủ đầu tư là Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cùng đại diện các đơn vị có liên quan bàn giao mặt bằng thi công xây dựng gói thầu số 04: Xây dựng giai đoạn 1 của dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn cho nhà thầu Liên danh AE - Thịnh Toàn.

2. Về tình hình thực hiện gói thầu số 04: Xây dựng giai đoạn 1 của dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bim Sơn:

Thực hiện hợp đồng thi công xây dựng số 05/2016/HĐ-XD ngày 23/12/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa với nhà thầu Liên danh AE - Thịnh Toàn về việc thực hiện gói thầu số 04: Xây dựng giai đoạn 1 của dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bim Sơn (dự án); Mặt bằng thi công gói thầu số 4, dự án Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Bim Sơn (giai đoạn 1) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với các thành phần có liên quan bàn giao cho nhà thầu thi công là Liên danh AE - Thịnh Toàn từ ngày 27/2/2017; tuy nhiên, đến nay nhà thầu Liên danh AE - Thịnh Toàn vẫn dốt với công suất nhỏ cầm chừng, không bổ sung lò đốt mới để đưa vào vận hành dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm.

3. Về giải quyết của UBND thị xã Bim Sơn:

- Ngày 03/4/2017, UBND thị xã đã có Công văn số 514/UBND-TNMT về việc báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiến độ thực hiện gói thầu số 04: Xây dựng giai đoạn 1 của dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bim Sơn.

- Ngày 17/4/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã phối hợp với UBND phường Đông Sơn, tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện thực hiện gói thầu số 04: Xây dựng giai đoạn 1 của dự án đối với nhà thầu Liên danh AE - Thịnh Toàn; sau đó, ngày 21/4/2017, UBND Thị xã tiếp tục có Công văn số 660/UBND-TNMT về việc báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiến độ thực hiện gói thầu số 04: Xây dựng giai đoạn 1 của dự án.

Việc thực hiện dự án quá chậm nêu trên gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực dân cư xung quanh, khối lượng rác tại bãi rác Núi Voi ngày càng tăng và quá tải, không còn chỗ chứa cho lượng rác mới thu gom hàng ngày của Thị xã, tiếp tục phát sinh ô nhiễm, gây bức xúc trong nhân dân.

4. Kiến nghị đề xuất:

UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa:

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý các vi phạm của nhà thầu Liên danh nhà thầu AE - Thịnh Toàn trong việc vi phạm các điều khoản hợp đồng làm chậm tiến độ xử lý rác. Xác định rõ nếu Liên danh nhà thầu AE - Thịnh Toàn không đủ năng lực, thực hiện gói thầu số 04 chậm, kéo dài, không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng thi công xây dựng số 05/2016/HĐ-XD ngày 23/12/2016 đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chấm dứt hợp đồng và thu hồi dự án theo quy định.

- Đề xử lý lượng rác mới phát sinh, giảm áp lực quá tải cho bãi rác Núi Voi, UBND thị xã Bim Sơn đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương để Công ty CP Môi trường và đô thị Bim Sơn được đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn, công nghệ đốt, công suất 100 tấn rác thải sinh hoạt/ngày bằng nguồn vốn tự có và vốn vay ngân hàng của Công ty (Công ty CP Môi trường và đô thị Bim Sơn sẽ có Phương án báo cáo cụ thể sau khi được UBND tỉnh đồng ý chủ trương)

UBND thị xã Bim Sơn kính báo cáo UBND Tỉnh theo nội dung Công văn số 4622/UBND-VX ngày 28/4/2017. / *ms*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Thông tin và Truyền Thông (b/c);
- Sở TN&MT (b/c);
- TT Thị ủy, HĐND (b/c);
- Các PCTUBNDTX;
- UBND P Đông Sơn (t/h);
- Lưu: VT, TNMT.



Bùi Huy Hùng