

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1222* /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày *06* tháng *7* năm 2017

V/v báo cáo tình hình thực hiện  
các chương trình, dự án ODA  
Quý II năm 2017

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Văn bản số 2697/SKHĐT-KTĐN ngày 27/6/2017 về việc Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý II năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo theo nội dung tại các phụ lục kèm theo.

*(Gồm các phụ biểu 3,4; Phụ biểu 1,2,5,6 theo yêu cầu của Văn bản số 5422/SKHĐT-KTĐN không có nội dung cần báo cáo)*

UBND thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.



**Bùi Huy Hùng**



PHỤ BIỂU BÁO TIỀN DỘ GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI  
Quý II năm 2017

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Tên chương trình, dự án	Nhà tài trợ	Loại tài trợ	Phương thức tài trợ	Thời gian Bắt đầu - Kết thúc	Nhà tài trợ	Loại tài trợ	Số tiền giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo					Kế hoạch năm	Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo					Giải ngân trong quý báo cáo										
								Trong đó	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng số	Trong đó				Tỷ lệ (%) so với KH năm	Tổng số	Trong đó												
											XDCB	HCSN		CVL			HTNS	XDCB	HCSN	CVL	HTNS								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)= (7)/(6)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)= (14)/(13)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
<b>TỔNG SỐ</b>								203,838	160,692	160,692				1	49,798	4,662	4,662			0	2,680	2,680							
1	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã	WB	Vốn vay	Hỗ trợ dự án	2011-2016	WB	Vốn vay	2011-2016	203,838.0	160,691.9	160,691.9				78.83%	49,798.0	4,661.6	4,661.6				9.36%	2,679.6	2,679.6					
	Ghi chú																												

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐỐI ỨNG**  
Quý II năm 2017

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Tên chương trình, dự án	Thời gian Bắt đầu - Kết thúc	Vốn đối ứng theo Quyết định đầu tư							Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo					Kế hoạch năm	Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo					Giải ngân trong quý báo cáo				
			Số QĐ (ngày, tháng, năm)	Tổng số	Trong đó			Huy động từ các nguồn vốn khác	Tổng số	Trong đó			Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng số		Trong đó			Tỷ lệ (%) so với KH năm	Tổng số	Trong đó				
					Cân đối từ NSTW	Cân đối từ NSDP	Chủ dự án tự bố trí			Cân đối từ NSTW	Cân đối từ NSDP	Chủ dự án tự bố trí				Cân đối từ NSTW	Cân đối từ NSDP	Chủ dự án tự bố trí			Cân đối từ NSTW	Cân đối từ NSDP	Trái phiếu chính phủ	Huy động từ các nguồn vốn khác	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)= (15)/(14)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
<b>TỔNG SỐ</b>								31,499	3,000	6,953		21,546	1	5,000	2,466		2,466			0	1,621		1,621		
1	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã	2011-2017	Số 786/QĐ-UBND ngày 08/3/2016	41,332.0				31,499	3,000	6,953		21,546	76.21%	5,000	2,466		2,466			49.32%	1,621		1,621		
2	Ghi chú								Vốn TW bổ sung có mục tiêu	Vốn tỉnh và thị		Vốn TPCP													
3	...																								
4																									
5																									
6																									