

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN

Số: 149 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Hoàn thành thi công xây dựng công trình: Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom khu công nghiệp Bỉm Sơn

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

UBND thị xã Bỉm Sơn là Chủ đầu tư công trình: Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom khu công nghiệp Bỉm Sơn, báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình, với các nội dung sau:

1. Tên công trình xây dựng: Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom khu công nghiệp Bỉm Sơn.

2. Địa điểm xây dựng: thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Quy mô, các thông số kỹ thuật công trình xây dựng:

a. Quy mô: Tổng chiều dài tuyến là 3,36 km. Điểm đầu Km0+00 nối đường Tỉnh lộ 7 (nay là Quốc lộ 217B), điểm cuối Km3+357,7 nối đường gom khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Chỉ giới đường đỏ: Bđ=20.5m (Trong đó: Chiều rộng phần long đường: Bm=10.5m; Chiều rộng hè đường: Bh=2x5=10.0m)

b. Các thông số kỹ thuật chính:

- Cấp đường: Đường phố cấp khu vực.
- Tốc độ thiết kế: V=60Km/h.
- Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: R=250m
- Bán kính đường cong lồi nhỏ nhất: R=2000m
- Bán kính đường cong lõm nhỏ nhất: R=500m
- Tải trọng thiết kế H30, XB 80;
- Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc=1200 daN/cm²;
- Kết cấu áo đường gồm 2 lớp Bê tông nhựa, trong đó lớp hạt mịn dày 3cm, lớp hạt trung dày 7cm;
- Hệ thống thoát nước dọc tuyến bằng công tròn BTCT bố trí chìm trên hè đường;
- Hệ thống thoát nước ngang thiết kế dạng cống bản BTCT khẩu độ 1.0m;
- Vía hè được lát bằng gạch Block giả sứ hình sao dày 5cm; trên vỉa hè có bố trí trồng cây xanh với khẩu độ trung bình 10m/cây;
- Hệ thống an toàn giao thông dọc tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN-237-01.

4. Danh sách các nhà thầu:

4.1. Nhà thầu khảo sát, thiết kế:

- Đoạn lý trình Km1+600-:- Km3+357,7: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa;

- Đoạn lý trình Km0+00:- Km1+600: Tổng công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa;

4.2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình:

- Gói thầu số 01 “Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước, đảm bảo an toàn giao thông (Đoạn Km1+600:- Km3+357.7)”: Liên danh Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị - công ty cổ phần, Công ty cổ phần xây dựng số 3 Thanh Hóa.

- Gói thầu số 02” Xây dựng vỉa vè, cây xanh (Đoạn Km1+600:- Km3+357.7)”: Công ty TNHH một thành viên Thành Công.

- Gói thầu số 07” Xây dựng đường giao thông từ tỉnh lộ 7 đi đường gom KCN Bim Sơn (Đoạn Km0+00:- Km1+600)”: Liên danh Tổng công ty đầu tư và phát triển đô thị - công ty cổ phần, Công ty TNHH một thành viên Thành Công, Công ty TNHH Hồng Quảng.

4.3. Nhà thầu Giám sát thi công xây dựng:

- Đoạn lý trình Km1+600:- Km3+357,7: Công ty cổ phần tư vấn giám sát VNC;

- Đoạn lý trình Km0+00:- Km1+600: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang;

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành.

- Ngày khởi công: 20/02/2008.

- Ngày hoàn thành công trình dự kiến: 25/9/2017;

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:

Hoàn thiện thi công phần nền, mặt đường, công trình thoát nước, đảm bảo an toàn giao thông, vỉa hè cây xanh trên toàn bộ tuyến từ Km0+00 :- Km3.357.7 theo thiết kế được phê duyệt và các nội dung điều chỉnh bổ sung.

7. Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế:

Kết quả kiểm tra hiện trường về chất lượng công trình thi công đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế được duyệt.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

- Công trình được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được phê duyệt ;

- Hợp đồng, các phụ lục hợp đồng thi công xây dựng;

- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLDA.

CHỦ TỊCH



Bùi Huy Hùng