

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 238 /UBND-TNMT

Bim Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2018

V/v tham gia ý kiến gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4: Xây dựng giai đoạn 1, dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bim Sơn.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 104/SKHĐT-TD ngày 09/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa về việc tham gia ý kiến gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4: Xây dựng giai đoạn 1, dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bim Sơn của Công ty Cổ phần kinh tế môi trường Giang San. Sau khi xem xét, UBND thị xã Bim Sơn có ý kiến như sau:

**1. Về chủ trương dự án:**

- Công ty Cổ phần kinh tế môi trường Giang San được Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa ký hợp đồng thầu phụ thi công xây dựng gói thầu số 4: Xây dựng giai đoạn 1 của dự án (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) và bảo hiểm xây dựng công trình dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bim Sơn số 06/2017/HĐ-XD ngày 26/09/2017;

- Ngày 09/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 13726/UBND-NN cho phép Công ty Cổ phần kinh tế môi trường Giang San (nhà thầu phụ) được sử dụng mặt bằng tạm thời tại bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn để lắp đặt nhà xưởng, lắp đặt trạm cân, dây chuyền đốt rác thải công suất 400 tấn/ngày; đến ngày 10/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Bim Sơn và các đơn vị liên quan, lựa chọn và bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần kinh tế môi trường Giang San.

**2. Ý kiến tham gia của UBND thị xã Bim Sơn:**

Sau khi được bàn giao mặt bằng tạm thời tại bãi rác Núi Voi để thực hiện dự án, nhà thầu đã tiến hành lắp đặt xong 01 văn phòng làm việc, 01 nhà xưởng đặt lò đốt rác; đã lắp đặt xong 01 lò đốt rác công suất 50 tấn/ngày và đang lắp đặt 01 lò đốt rác công suất 400 tấn/ngày.

Tuy nhiên, do trong khoảng thời gian từ ngày 03/11/2016 (thời điểm phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 02/11/2016) đến nay lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn thị xã Bim

Sơn vẫn được tập kết về bãi rác Núi Voi và đổ chồng lên rác cũ, dẫn đến khó khăn và phát sinh thời gian của nhà thầu thi công trong công tác đào xúc lượng chất thải rắn sinh hoạt mới phát sinh để xử lý lượng rác tồn lưu theo dự án đã được phê duyệt.

Từ những lý do trên, quan điểm UBND thị xã Bim Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét, đồng ý cho gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần kinh tế môi trường Giang Sơn thực hiện gói thầu theo quy định đến ngày 30/4/2018.

UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết. *[Handwritten signature]*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở TNMT (b/c);
- Các PCT UBNDTX (để chỉ đạo t/h);
- Các phòng: TN&MT, QLĐT (t/h);
- UBND P Đông Sơn (t/h);
- Công ty CP KTMT Giang Sơn (t.h);
- Lưu: VT, TNMT;

**CHỦ TỊCH**  
*[Handwritten signature]*  
**Bùi Huy Hùng**